

RESTORASYON VE YAPIM İŞLERİ GRUP BAŞKANLIĞI
2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

İşin Adı	İhale Onay Tarihi	Sözleşme Tarihi	İş Yeri Teslimi / Başlangıç Tarihi	İşin Süresi	İşin Tamamlanma Tarihi	Gerçekleşme Oranı	Niteliği
2863 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İŞLER							
Seddülbahir Kalesi Restorasyonu	11.05.2015	19.6.2015	05.06.2015	1020 Gün	Bitmedi	57%	Restorasyon
Kilitbahir Kalesi Restorasyonu	12.05.2015	22.6.2015	26.06.2015	630 Gün	Bitmedi	98%	Restorasyon
Mecidiye Tabyası Çevre Düz. Mimari Tasarım ve Teşhir Tanzim Proje	27.05.2016	6.6.2016	10.06.2016	200 Gün	Bitmedi	90	Proje
Bigalı Kalesi Restorasyon, Çevre Düzenlemesi ve Teşhir Tanzim Uygulama İş	23.12.2016	16.1.2017	20.01.2017	500 Gün	Bitmedi	10%	Restorasyon
Kilitbahir Köyü Namazgâh Tabyası Sur Duvarlarının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması İş	06.12.2016	23.1.2017	24.01.2017	100 gün	Bitmedi	60%	Proje
Bigalı Köyü Atatürk Evi Müzesi Restorasyon Uygulama İş	05.01.2017	27.1.2017	01.02.2017	250 Gün	Bitmedi	60%	Restorasyon
Bigalı Köyü Atatürk Evi Müzesi Teşhir-Tanzim Projesinin Hazırlanması	30.9.2016	24.10.2016	28.10.2016	120 Gün	Kabulu Yapılmadı	100%	Proje
Kilitbahir Köyü Fatih Camii Restorasyon Uygulama İş	31.01.2017	10.3.2017	13.03.2017	350 Gün	Bitmedi	40%	Restorasyon
Büyükanafarta Hamamı Restorasyonu ve Camii Minaresi Reskonstruksiyon Uygulama İş	31.01.2017	15.3.2017	20.03.2017	210 Gün	Bitmedi	25%	Restorasyon
Piri Reis Müzesi Teşhir Tanzim ve Elektrik Projelerinin Hazırlanması İş	22.02.2017	24.3.2017	29.03.2017	90 Gün	Bitmedi	30%	Proje

YAPIM-BAKIM VE ONARIM İŞLERİ

Tarihi Alandaki Tüm Ziyaret Noktaları İçin Güvenlik Kamerası ve Fiberoptik ve Elektrik Altyapı Projelendirmesi	28.4.2016	2.6.2016	8.6.2016	90 Gün	11.4.2017	100%	Proje
Şehitler Abidesi Altın Mescit ve Sergi Salonu Olarak Düzenlenmesi, Mimari Restorasyonu Teşhir, Tanzim, Makine ve Elektrik Projelerinin Hazırlanması İşi	15.08.2016	22.9.2016	29.09.2016	120 Gün	Kurul Onayı 14.03.2017	100%	Proje
Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	22.11.2016	16.12.2016	16.12.2016	25 Gün	09.01.2017	100%	Yapım
Sembolik Şehitlik Çevre Düzenlemesi Proje Yapım İşi	28.12.2016	3.1.2017	05.01.2017	120 Gün	Kabulu Yapılmadı	100%	Proje
Şehitler Abidesinde Yer Alan Mevcut Tuvaletlerin Bakım, Onarım ve Arıtma Tesisi Yapım İşi	01.12.2016	5.1.2017	11.01.2017	80 Gün	21.03.2017	100%	Yapım
Kabatepe Alçıtepe Köyü Arasında Bulunan Azmak Deresinin Islahı ve Menfezlerin Yapım İşi	29.12.2016	6.1.2017	11.01.2017	120 Gün	07.07.2017	100%	Yapım
Kocadere Hastane Şehitliğinde Yer Alan Su Kuyusunun Bakımı ve Debi Ölçümlerinin Yapılması İşi	29.12.2016	16.1.2017	20.01.2017	30 Gün	20.02.2017	100%	Bakım-Onarım
18 Mart Törenleri kapsamında Şehitler Abidesi Sembolik Şehitliğin Zemin Islahı ve Çevre Düzenleme İşi	29.12.2016	17.1.2017	20.01.2017	90 Gün	19.04.2017	100%	Yapım
Tarihi Alanda Yer Alan Muhtelif Anı Levhalarının Yenilenmesi ve Dijital Baskı Yapılması İşi	11.01.2017	23.1.2017	23.01.2017	10 Gün	31.01.2017	100%	Yapım
Tarihi Alanda Yer Alan Şehitlik ve Anıtlara Ulaşımı Sağlayan Yolların 30 Km'lik Kısımının Proje Yapım İşi"	29.12.2016	3.2.2017	08.02.2017	120 Gün	Bitmedi	90%	Proje
Dur Yolcu, Conkbayırı Bayrak Direklerinin Yenilenmesi ve Eski Bayrak Direklerinin Sökülüp Başka Şehitliklere Takılması İşi	12.01.2017	7.2.2017	10.02.2017	90 Gün	18.05.2017	100%	Yapım-Bakım-Onarım
18 Mart Törenlerine Hazırlık Kapsamında Şehitliklerin Bakım ve Onarımı	13.02.2017	21.2.2017	22.02.2017	10 Gün	08.03.2017	100%	Bakım-Onarım
Kilye Tanıtım Merkezinin İdari Bina Olarak Yapım, Bakım ve Tadilatı İkmal İnşaatı	02.02.2017	24.2.2017	28.02.2017	90 Gün	Kabulu Yapılmadı	100%	Yapım-Bakım-Onarım
Şehitler Abidesi Altında Bulunan Geçici Sergi Salonunun Bakım Onarımının Yapılması	22.02.2017	8.3.2017	10.03.2017	10 Gün	17.03.2017	100%	Bakım-Onarım
Tarihi Alanda Yer Alan Kitabelerin Bakım ve Onarımı İşi	26.12.2016	13.3.2017	13.03.2017	250 Gün	Bitmedi	50%	Bakım-Onarım
Tarihi Alan Kamera Sistemi Yapılması İşi	14.03.2017	14.3.2017	15.03.2017	10 Gün	15.05.2017	100%	Yapım

24 - 25 Nisan Törenlerine Hazırlık Kapsamında Conkbayırı Tören Alanı Bakım-Onarım İşi	12.04.2017	14.4.2017	17.04.2017	10 Gün	24.04.2017	100%	Bakım-Onarım
24-25 Nisan Törenlerine Hazırlık Kapsamında Yol Bakım Onarım İşi	04.04.2017	20.4.2017	20.04.2017	20 Gün	09.05.2017	100%	Bakım-Onarım
24 - 25 Nisan Törenlerine Hazırlık Kapsamında Kocadere Kamp Alanı Bakım Onarım İşi	17.04.2017	21.4.2017	21.04.2017	10 Gün	30.04.2017	100%	Bakım-Onarım
Şeyit Onbaşı Heykeli Zemin Islahı	3.4.2017	11.5.2017	12.5.2017	3 Gün	13.05.2017	100%	Yapım
Anzak Büyük Kemikli Arası Yol Bakım Onarım İşi	15.5.2017	18.5.2017	18.5.2017	10 Gün	27.5.2017	100%	Bakım-Onarım
Tarihi Alanda Yolların Heyelan Olan Kısımlarının Güçlendirilmesi İşi	29.5.2017	5.6.2017	06.06.2017	5 Gün	10.06.2017	100%	Bakım-Onarım
Mimoza Koyu Büyük Anafarta Köy Yolu Üzerinde Yer Alan Otopark, Yol ve Menfezlerin Bakım-Onarım İşi	30.5.2017	6.6.2017	6.6.2017	15 Gün	14.6.2017	100%	Bakım-Onarım
Mimoza Koyu Damaklı Arası Beton Hendepleri Temizleme İşi	30.5.2017	6.6.2017	6.6.2017	10 Gün	13.6.2017	100%	Bakım-Onarım
Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi Çevre Düzenlemesi Bakım Onarım İşi	8.6.2017	28.6.2017	3.7.2017	5 Gün	08.07.2017	100%	Bakım-Onarım

KONSERVASYONU GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞINIR KÜLTÜR VARLIĞI DAĞILIMI

Ahşap	6
Polyester	1
Demir	36
Bakır	29
Sırlı Seramik	34
Sırsız Seramik	23
Cam	31
Taş	2
Alüminyum	7
Kompozit(Farklı Malzemeler Bir Arada)	29
Yerinde Yapılan Müdahaleler	9
Toplam	207

